

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA EMPREENDIMENTO PROPONENTE MUNICÍPIO CONSTRUTORA RESPONSÁVEL TÉCNICO	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DRENAGEM PLUV. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM RUA-01 - (R. JOSÉ PAULINO e RUA - 03)-RIO BOM - PR. SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO	VALOR DO INVESTIMENTO 124.920,73 VALOR DO REPASSE - MUNICÍPIO 124.920,73 VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA FÍSICA	CONTRATO
---	---	--	----------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %					TOTAL-R\$
					MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	
	RUA "01 " ENTRE A RUA JOSÉ PAULINO E RUA "03"									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.228,50	0,98	100,00					R\$ 1.228,50
2	TERRAPLANAGEM		1.399,30	1,12	100,00					R\$ 1.399,30
3	DRENAGEM		14.209,32	11,37	50,00	50,00				R\$ 14.209,32
4	BASE/ SUB-BASE		4.158,85	3,33		50,00	50,00			R\$ 4.158,85
5	MEIO- FIO E SARJETA		14.111,14	11,30	50,00	50,00				R\$ 14.111,14
6	REVESTIMENTO		60.894,70	48,75	30,00	40,00	30,00			R\$ 60.894,70
7	PAISAGISMO E URBANISMO		26.706,63	21,38	30,00	40,00	30,00			R\$ 26.706,63
8	PROTEÇÃO VEGETAL		2.212,29	1,77			100,00			R\$ 2.212,29
TOTAL SIMPLES - %				100,00	34,48	41,05	24,47			100%
TOTAL SIMPLES - R\$			124.920,73		43.068,43	51.280,19	30.572,11			124.920,73
TOTAL ACUMULADO - %				100,00	34,48	75,53				100%
TOTAL ACUMULADO - R\$			124.920,73		43.068,43	94.348,62	124.920,73	124.920,73	124.920,73	124.920,73

RIO BOM , 26/06/2020 DATA			
	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	