

PAM 2023 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ**
ESTRADA RIO BOM x APUCARANA (Sebastião Piasa)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------|----|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|------------|--------------|---------|-----------------------------|-----|---|-------|
| Município: | RIO BOM | SAM | 44 | Edital no Município | Procedimento prévio | Início previsto da Obra | Convênio | Repasso do Concedente | R\$ | 1.092.962,32 | 100,00% | | | | |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EST | LOTE nº | 1 | Data | 27/07/2023 | Dias | 35 | Data | 10/09/2023 | nº | | Contrapartida do Proponente | R\$ | - | 0,00% |

Quantidade: **8.655,59 m2** **CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO** Valor Total **1.092.962,32** 100,00%

| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | N | PARCELAS (%) | | | | | | | | | | | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL | |
|------------|-------------------------|---|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Data Início | 4 | 10/9/23 | 11/10/23 | 11/11/23 | 12/12/23 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | | |
| | Data Fim | | 10/10/23 | 10/11/23 | 11/12/23 | 11/1/24 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 100 | | | | | | | | | | | | 3.594,74 | 0,33 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 5 | | | | | | | 17.587,27 | 1,61 |
| 3 | BASE / SUB-BASE | | | | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | | | | | | 387.980,60 | 35,50 |
| 4 | REVESTIMENTO | | | | | 5 | 40 | 40 | 10 | | | | | | 582.875,77 | 53,33 |
| 5 | MEIO-FIO E SARJETA | | | | 10 | 25 | 30 | 25 | 5 | 5 | | | | | - | - |
| 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | 10 | 18 | 24 | 25 | 23 | | | | | 25.269,30 | 2,31 |
| 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | 10 | 90 | | | | | 55.724,62 | 5,10 |
| 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | - | - |
| 10 | DRENAGEM | | 5 | 30 | 30 | 30 | 5 | | | | | | | | - | - |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 34 | 32 | 8 | | | | | 19.930,02 | 1,82 |

TOTAIS 1.092.962,32 100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

| ITEM | SERVIÇOS | TESOURO | R\$ | PARCELAS | | | | | | | | | | | Nº DE MESES | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | |
|------|-------------------------|---------------|-----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|-------------|------------|--------------|---------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 3.594,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.594,74 | 0,33% |
| 1C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R\$ | 879,36 | 1.758,73 | 3.517,45 | 5.276,18 | 5.276,18 | 879,36 | - | - | - | - | - | - | 6 | 17.587,27 | 1,61% |
| 2C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R\$ | - | - | 38.798,06 | 77.596,12 | 116.394,18 | 116.394,18 | 38.798,06 | - | - | - | - | - | 5 | 387.980,60 | 35,50% |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R\$ | - | - | - | 29.143,79 | 29.143,79 | 233.150,31 | 233.150,31 | 58.287,58 | - | - | - | - | 5 | 582.875,77 | 53,33% |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 6T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R\$ | - | - | - | 2.526,93 | 4.548,47 | 6.064,63 | 6.317,33 | 5.811,94 | - | - | - | - | 5 | 25.269,30 | 2,31% |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | 5.572,46 | 50.152,16 | - | - | - | - | 2 | 55.724,62 | 5,10% |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R\$ | 398,60 | 597,90 | 996,50 | 1.594,40 | 1.594,40 | 6.776,21 | 6.377,61 | 1.594,40 | - | - | - | - | 8 | 19.930,02 | 1,82% |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 4.872,70 | 2.356,63 | 43.312,02 | 116.137,42 | 156.957,03 | 363.264,69 | 290.215,76 | 115.846,08 | - | - | - | - | | 1.092.962,32 | 100,00% |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|-----------|
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | R\$ | 4.872,70 | 2.356,63 | 43.312,02 | 116.137,42 | 156.957,03 | 363.264,69 | 290.215,76 | 115.846,08 | - | - | - | - | | 1.092.962,32 | 100,00% |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | R\$ | 0,45% | 0,22% | 3,96% | 10,63% | 14,36% | 33,24% | 26,55% | 10,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 1.092.962,32 | 100,00% |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | R\$ | 0,45% | 0,66% | 4,62% | 15,25% | 29,61% | 62,85% | 89,40% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | OK | OK |

Resp. Técnico: _____ Assinatura: _____ Prefeito: _____ Assinatura: _____ data: 27/07/2023