

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CENTRO SOCIAL	VALOR DO INVESTIMENTO	348,936.67	CONTRATO
SERVIÇO	EMPREITADA GLOBAL	VALOR DO REPASSE - MUNICÍPIO	48,936.67	
PROponente	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM			
Endereço	RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 272 - CENTRO			
MUNICÍPIO	RIO BOM - PARANÁ			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %					TOTAL-R\$	
					MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05		
AMPLIAÇÃO E REFORMA - CENTRO SOCIAL											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		15,407.76	4.42	100.00						15,407.76
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA		2,042.78	0.59	100.00						2,042.78
1.3	INFRAESTRUTURA		21,908.63	6.28	100.00						21,908.63
1.4	SUPERESTRUTURA		16,917.95	4.85	30.00	40.00	30.00				16,917.95
1.5	VERGAS E CONTRA VERGAS		5,889.61	1.69			70.00	30.00			5,889.61
1.6	LAGES		8,971.58	2.57			100.00				8,971.58
1.7	PAREDES		16,161.37	4.63	30.00	40.00	20.00	10.00			16,161.37
1.8	ESQUADRIAS		60,829.17	17.43		50.00	50.00				60,829.17
1.9	COBERTURA		14,711.01	4.22		50.00	50.00				14,711.01
1.10	FORRO		11,697.49	3.35			50.00	50.00			11,697.49
1.11	REVESTIMENTO DE PAREDES		8,653.16	2.48		30.00	40.00	30.00			8,653.16
1.12	PAVIMENTAÇÃO		84,720.21	24.28		40.00	40.00	20.00			84,720.21
1.13	PINTURA		27,700.99	7.94			80.00	20.00			27,700.99
1.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		16,387.98	4.70		40.00	40.00	20.00			16,387.98
1.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		31,929.39	9.15	20.00	30.00	30.00	20.00			31,929.39
1.16	CENTRAL DE GLP		3,880.24	1.11				100.00			3,880.24
1.17	LIMPEZA FINAL		1,127.35	0.32				100.00			1,127.35
TOTAL SIMPLES - %				100.00	15.95	29.70	40.31	14.04			100%
TOTAL SIMPLES - R\$			348,936.67		55,668.84	103,619.86	140,664.95	48,983.02			348,936.67
TOTAL ACUMULADO - %				100.00	15.95	45.65	85.96	100.00			100%
TOTAL ACUMULADO - R\$			348,936.67		55,668.84	159,288.70	299,953.65	348,936.67	348,936.67		348,936.67

RIO BOM , 29/04/2024			
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROponente	