



Proc. Administrativo 641/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 08/02/2024 às 11:05:28

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT

TERMO ADITIVO DE CONTRATO - DO VALOR.

Documentos referente ao termo aditivo.

—

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

PARECER_JURIDICO_aditivo_supressao_e_acrescimo_lei_14133.pdf

PARECER_TE_CNICO_ADITIVO_DE_VALORES_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_06_02_2024_Assinado_2_.pdf

PLANILHA_ADITIVO_Estrada_Sebastiao_Piassa_Assinado_2_.pdf

PARECER JURÍDICO

Assunto Supressão e Acréscimo

Concorrência 05/2023

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para parecer, requerimento de supressão e acréscimo o processo licitatório em epigrafe.

O pedido é legal, e feito com base nos serviços anteriores, para que o novo asfalto seja mais resistente, ou seja, ao invés de fazer, somente com 20 cm de pedra graduada, será retidão 05 cm de pedra graduada, e acrescentado 15 cm de pedra rachão, ou seja a base do asfalto ao invés de 20 cm, passara a ter 30 cm.

Importante salientar que o valor aditivado, será para acrescentar o montante a mais de pedra que estava no projeto.

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes em consonância com a Lei de Licitações prevê a possibilidade solicitada, vejamos:

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o [inciso I do caput do art. 124 desta Lei](#), o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Sendo assim, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, vez que, a situação concreta esta devidamente justificada, nos termos do art. 125 da Lei 14.33/2021

É o parecer.

Rio Bom 07/02/2024.

**HENRIQUE
GERMANO
DELBEN** Assinado de forma
digital por
HENRIQUE
GERMANO DELBEN
Dados: 2024.02.07
09:33:11 -03'00'

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná
Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Rio Bom, 06 de fevereiro de 2024

Objeto: *Contratação de Empresa Especializada , sob o regime de Empreitada Global, com fornecimento de matérias e mão de obra para Execução de Pavimentação em CBUQ no Trecho Final da Estrada Sebastião Piassa entre o Município de Rio Bom à Apucarana , com extensão de 980 metros , no Município de Rio Bom , com recursos das transferências Especiais do Governo Federal e Execução de sinalização completa do trecho que compreende a divisa do Município de Rio Bom X Apucarana: (ponte sobre o rio Rio Bom até o limite do perímetro urbano do Município de Rio Bom), conforme projeto de sinalização anexo ao processo.*

Empresa : EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA - EPP

Contrato nº 001/2024 – Concorrência – 05/2023

ADITIVO DE SERVIÇOS e VALORES

PARECER TÉCNICO

Após a assinatura do Contrato pela Empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – EPP , vencedora da Concorrência 05/2023 da obra de Pavimentação em CBUQ no Trecho Final da Estrada Sebastião Piassa ,conforme mencionado acima e visita a Obra para início dos serviços , com o Responsável Técnico da Empresa Eurovia e o Engenheiro Fiscal do Município , Sérgio Henrique Ribas Macuco , Engenheiro Civil CREA-PR-17.326/D , juntamente com o Sr. Prefeito Municipal , Moisés José de Andrade , chegamos a conclusão que seria necessário que seja executada uma sub base em macadame seco , com espessura de 12 cm juntamente com a base em brita graduada com espessura de 15 cm , para que se tenha uma base com maior resistência a passagem de veículos pesados , comum nesta estrada ; por esse motivo há a necessidade de **Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R\$ 67.208,98** (sessenta e sete mil , duzentos e oito reais e noventa e oito centavos), referente a inclusão dos serviços de Macadame seco com espessura de 12 cm e brita graduada com espessura de 15 cm , suprimindo 5 cm de espessura , dos 20 cm de espessura que constava na planilha de brita graduada , para que a base e sub-base tenha uma resistência a compressão maior , adotando-se com espessura de 12 cm o Macadame Seco e com 15 cm a brita graduada , proporcionando melhor compactação e resistência , da base e sub base.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Conforme exposto , **concordamos com Aditivo de Serviços e Aditivo de Valores** , passando o Preço do Contrato nº 001/2024 , com A Empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – EPP (vencedora da concorrência 05/2023) , com Preço Global de R\$ 832.789,13 (oitocentos e trinta e dois mil , setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos , para o **Preço global para a execução do objeto do contrato para R\$ 899.998,11** (oitocentos e noventa e nove mil , novecentos e noventa e oito reais e onze centavos) , **sem a necessidade de Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução**, os serviços serão concluídos , no prazo de execução do contrato 001/2024 , assinado entre as partes.

Sendo esta a expressão da verdade, subscrevemo-nos

Atenciosamente

SERGIO HENRIQUE
RIBAS
MACUCO:36300403
904

Assinado de forma digital por
SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403904
Dados: 2024.02.07 16:28:21
-03'00'

Engenheiro Fiscal do Município
Sérgio Henrique Ribas Macuco
Engº Civil - CREA-PR-17.326/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ: 757712120001-71 - Fone: (043) 468 1123

gabineteprefeito@riobom.pr.gov.br

CONCORRENCIA 05/2023

DATA: 01/02/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SEBASTIÃO PIASSA	ESTRADA				
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TOTAL GERAL					R\$ 899.998,11	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.739,20	
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	2.739,20	2.739,20	
2.	TERRAPLENAGEM				13.415,49	
2.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	620,80	6,12	3.799,30	
2.2	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3	620,80	4,01	2.489,41	
2.3	Remoção de Revestimento Primário	m3	620,80	11,48	7.126,78	
3.	BASE / SUB-BASE				362.711,71	
3.1	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6208,00	3,87	24.024,96	
3.2	Brita Graduada	m3	931,20	199,91	186.156,19	
3.2	MACADAME SECO	m3	931,20	163,80	152.530,56	
4.	REVESTIMENTO				444.206,64	
4.1	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	6208,00	0,45	2.793,60	
4.2	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	7,45	5.521,27	41.133,46	
4.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6208,00	0,32	1.986,56	
4.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	3,10	3.697,65	11.462,72	
4.5	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	814,18	231,19	188.230,27	
4.6	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	43,15	4.602,55	198.600,03	
5.	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				19.271,90	
5.1	Plantio de Grama em placas	m2	1910,00	10,09	19.271,90	
6.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				42.466,07	
6.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	465,60	28,27	13.162,51	

6.2	PlacaPlaca sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	32,00	422,17	13.509,44
6.3	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	30,00	422,17	12.665,10
	SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un			
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)	m2	6,30	496,67	3.129,02
7.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-		R\$ 15.187,09
7.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	8,00	149,85	1.198,80
7.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	8,00	149,85	1.198,80
7.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	8,00	149,85	1.198,80
7.4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00	149,85	1.198,80
7.5	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00	135,57	1.084,56
7.6	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	72,87	1.165,92
7.7	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00	161,03	1.288,24
7.8	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00	76,79	614,32
7.9	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00	44,11	352,88
7.10	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	8,00	90,81	726,48
7.11	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	8,00	89,68	717,44
7.12	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	4.442,05	4.442,05
8	VALOR DA PROPOSTA DA EMPRESA - EUROVIA - CONCORRENCIA - 05/2023				R\$ 832.789,13
9	VALOR DO ADITIVO COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E VALORES				R\$ 67.208,98
10	VALOR TOTAL DA OBRA - (LICITADO + ADITIVO)				R\$ 899.998,11

Rio Bom , 01 de fevereiro de 2024

SERGIO HENRIQUE RIBAS
 MACUCO:36300403904
 04

Assinado de forma digital por
 SERGIO HENRIQUE RIBAS
 MACUCO:36300403904
 Dados: 2024.02.07 16:29:01
 -03'00'

SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO
 ENGº CIVIL - CREA - PR- 17.326/D
 ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
 81972

Assinado de forma digital por
 MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
 Dados: 2024.02.07 16:29:14
 -03'00'

MOISÉ JOSÉ DE ANDRADE
 PREFEITO

ISRAEL RAMOS DA COSTA
 CREA PR 191865/D
 RESP. TÉCNICO EMPRESA



Ofício 238/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA

Data: 08/02/2024 às 14:06:25

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT

TERMO ADITIVO PARA ASSINATURA.

Prezados,

segue termo aditivo conforme solicitado.

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

PRIMEIRO_TERMOS_ADITIVO_CONCORRENCIA_PUBLICA_N_005_2023_VALOR.pdf



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná; e do outro lado a empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA**, cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, nº 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, daqui a diante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica aditivado o valor CONTRATO nº 001/2024, passando o valor total do contrato de R\$ 832.789,13 (oitocentos e trinta e dois mil , setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos), para R\$ 899.998,11 (oitocentos e noventa e nove mil , novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), valor aditivado de R\$ 67.208,98 (sessenta e sete mil , duzentos e oito reais e noventa e oito centavos), conforme parecer técnico, e jurídico em anexo, e com fundamento no Art. 65, da lei nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio Bom, 08 de fevereiro de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino
Representante legal
EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA
Contratante





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6291-962D-1F78-3CBF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/02/2024 14:10:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO (CPF 014.XXX.XXX-92) em 08/02/2024 14:35:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6291-962D-1F78-3CBF>

Proc. Administrativo 1- 641/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 08/02/2024 às 16:56:07

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

PLANILHA_ADITIVO_Estrada_Sebastiao_Piassa_Assinado_ASSINADO.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ: 757712120001-71 - Fone: (043) 468 1123

gabineteprefeito@riobom.pr.gov.br

CONCORRENCIA 05/2023

DATA: 01/02/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SEBASTIÃO PIASSA	ESTRADA			
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TOTAL GERAL					R\$ 899.998,11
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.739,20
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	2.739,20	2.739,20
2.	TERRAPLENAGEM				13.415,49
2.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	620,80	6,12	3.799,30
2.2	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3	620,80	4,01	2.489,41
2.3	Remoção de Revestimento Primário	m3	620,80	11,48	7.126,78
3.	BASE / SUB-BASE				362.711,71
3.1	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6208,00	3,87	24.024,96
3.2	Brita Graduada	m3	931,20	199,91	186.156,19
3.2	MACADAME SECO	m3	931,20	163,80	152.530,56
4.	REVESTIMENTO				444.206,64
4.1	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	6208,00	0,45	2.793,60
4.2	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	7,45	5.521,27	41.133,46
4.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6208,00	0,32	1.986,56
4.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	3,10	3.697,65	11.462,72
4.5	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	814,18	231,19	188.230,27
4.6	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	43,15	4.602,55	198.600,03
5.	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				19.271,90
5.1	Plantio de Grama em placas	m2	1910,00	10,09	19.271,90
6.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				42.466,07
6.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	465,60	28,27	13.162,51

6.2	PlacaPlaca sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	32,00	422,17	13.509,44
6.3	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	30,00	422,17	12.665,10
	SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un			
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE,INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)	m2	6,30	496,67	3.129,02
7.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-		R\$ 15.187,09
7.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	8,00	149,85	1.198,80
7.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	8,00	149,85	1.198,80
7.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	8,00	149,85	1.198,80
7.4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00	149,85	1.198,80
7.5	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00	135,57	1.084,56
7.6	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	72,87	1.165,92
7.7	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00	161,03	1.288,24
7.8	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00	76,79	614,32
7.9	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00	44,11	352,88
7.10	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	8,00	90,81	726,48
7.11	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	8,00	89,68	717,44
7.12	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	4.442,05	4.442,05
8	VALOR DA PROPOSTA DA EMPRESA - EUROVIA - CONCORRENCIA - 05/2023				R\$ 832.789,13
9	VALOR DO ADITIVO COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E VALORES				R\$ 67.208,98
10	VALOR TOTAL DA OBRA - (LICITADO + ADITIVO)				R\$ 899.998,11

Rio Bom , 01 de fevereiro de 2024

SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403904
04

Assinado de forma digital por
SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403904
Dados: 2024.02.07 16:29:01
-03'00'

SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO
ENGº CIVIL - CREA - PR- 17.326/D
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
81972

Assinado de forma digital por
MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Dados: 2024.02.07 16:29:14
-03'00'

MOISÉ JOSÉ DE ANDRADE
PREFEITO

ISRAEL RAMOS DA COSTA:07732283902
3902

Assinado de forma digital por ISRAEL RAMOS DA COSTA:07732283902

ISRAEL RAMOS DA COSTA
CREA PR 191865/D
RESP. TÉCNICO EMPRESA





Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Ofício 238/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT
Para: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA
Data: 08/02/2024 às 14:06:25
Setores envolvidos:
EXEC, SEMFI-LICIT

TERMO ADITIVO PARA ASSINATURA.

Prezados,

segue termo aditivo conforme solicitado.

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

PRIMEIRO_TERMOS_ADITIVO_CONCORRENCIA_PUBLICA_N_005_2023_VALOR.pdf

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6291-962D-1F78-3CBF> e informe o código 6291-962D-1F78-3CBF





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

À **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná; e do outro lado a empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA**, cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, nº 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, daqui a diante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica aditivado o valor CONTRATO nº 001/2024, passando o valor total do contrato de R\$ 832.789,13 (oitocentos e trinta e dois mil , setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos), para R\$ 899.998,11 (oitocentos e noventa e nove mil , novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), valor aditivado de R\$ 67.208,98 (sessenta e sete mil , duzentos e oito reais e noventa e oito centavos), conforme parecer técnico, e jurídico em anexo, e com fundamento no Art. 65, da lei nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio Bom, 08 de fevereiro de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino
Representante legal
EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA
Contratante

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/6291-962D-1F78-3CBF> e informe o código 6291-962D-1F78-3CBF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6291-962D-1F78-3CBF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 08/02/2024 14:10:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO (CPF 014.XXX.XXX-92) em 08/02/2024 14:35:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/6291-962D-1F78-3CBF>